

# Prüfprotokoll für Baustromverteiler / Container nach Instandsetzung, Änderung - Wiederholungsprüfung

|                                                                                         |                                                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                    | <b>Prüfart:</b>                                                               | <b>Prüfer:</b>                                             |
| Deubner Baumaschinen<br>VERMIETUNG<br>Schönebergstraße 9<br>52068 Aachen<br>Deutschland | Deubner Baumaschinen<br><br>Schönebergstraße 9<br>52068 Aachen<br>Deutschland | Senay Luul<br>Industrieelektriker<br>+49 (0) 241 968 20 52 |
|                                                                                         |                                                                               | <b>Prüfdatum:</b>                                          |
|                                                                                         |                                                                               | 14.05.2020                                                 |

Prüfung nach: **DIN VDE 0701-0702, BetrSichV, DGUV V3, UVV**

Grund der Prüfung: **Eingangsprüfung**

|                    |                              |                      |              |                    |
|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| <b>Prüfobjekt:</b> | <b>Baukasten</b>             | <b>Prüfcode:</b>     |              | <b>Zählerstand</b> |
| <b>Hersteller:</b> | <b>PCE Merz</b>              | <b>Inventar-Nr.:</b> | <b>236</b>   | - -                |
| <b>Typ:</b>        | <b>M-AVEV 125/2211-6/WA/</b> | <b>Standort:</b>     |              | <b>Bemerkung:</b>  |
| <b>Serien-Nr.:</b> | <b>A119011015010001</b>      | <b>Baujahr:</b>      | <b>37.19</b> |                    |

i.O. n.i.O. Sichtprüfung

- ☒ ☐ Schäden an den Anschlussleitungen, Isolierung und Stecker
- ☒ ☐ Schäden am Gehäuse und den Schutzabdeckungen
- ☒ ☐ Anzeichen von Überlastung oder unsachgemäßer Anwendung / Bedienung

i.O. n.i.O. Sichtprüfung

- ☒ ☐ Sicherheitsbeeinträchtigende Verschmutzungen, Korrosion oder Alterung
- ☒ ☐ Lesbarkeit aller Sicherheitsaufschriften oder -Symbole
- ☐ ☐ Zustand der Signalisierungseinrichtungen

Verwendetes Messgerät nach DIN VDE 0404 Teil 1 und 2 bzw. DIN VDE 0411 Teil 1 / EN 61010 Teil 1 bzw. DIN VDE 0413 Teil 1 / EN 61557 Teil 1, 2, 3 und 10:

Hersteller: **Fluke** Typ: **1653B** Serien-Nr.: **1443063**

| Stromkreis / Sicherung |        |       |    | Fehlerschutzeinrichtung (RCD) |      |      |     |     |         |       |       | i.O.                                |
|------------------------|--------|-------|----|-------------------------------|------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-------------------------------------|
| Ziel                   | Art    | Wert  |    | R-ISO                         | R-PE | Nr.  | In  | IΔN | IΔnMess | tMess | ULeak |                                     |
| SK 01                  | CEE125 | 3x125 | gG | >500                          | 0,01 | 1    | 125 | 500 | 450     | 18,2  | 7     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 02                  | CEE63  | 3x63  | gG | >500                          | 0,01 | 2    | 63  | 300 | 240     | 58,3  | 5     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 03                  | CEE32  | 3x32  | C  | >500                          | 0,01 | 3-6  | 63  | 30  | 27      | 60    | 1     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 04                  | CEE32  | 3x32  | C  | >500                          | 0,01 | "    | "   | "   | "       | "     | "     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 05                  | CEE16  | 3x16  | C  | >500                          | 0,01 | "    | "   | "   | "       | "     | "     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 06                  | CEE16  | 3x16  | C  | >500                          | 0,01 | "    | "   | "   | "       | "     | "     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 07                  | Schuko | 16    | C  | >500                          | 0,01 | 7-12 | 40  | 30  | 24      | 8,1   | 1     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 08                  | Schuko | 16    | C  | >500                          | 0,01 | "    | "   | "   | "       | "     | "     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 09                  | Schuko | 16    | C  | >500                          | 0,01 | "    | "   | "   | "       | "     | "     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 10                  | Schuko | 16    | C  | >500                          | 0,01 | "    | "   | "   | "       | "     | "     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 11                  | Schuko | 16    | C  | >500                          | 0,01 | "    | "   | "   | "       | "     | "     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SK 12                  | Schuko | 16    | C  | >500                          | 0,01 | "    | "   | "   | "       | "     | "     | <input checked="" type="checkbox"/> |

Prüfung bestanden: ☒ - ja ☐ - nein

Prüfplakette angebracht: ☒ - ja ☐ - nein

Nächster Prüftermin gemäß  
Gefahrenbeurteilung durch den Betreiber!  
Empfohlen nach BetrSichV, DGUV-V3 u. UVV bis:

(12 Monate)

**05.2021**

Prüfungsbemerkungen:

keine besonderen Prüfbemerkungen

Die Prüfung wurde anhand der technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. (VDE) durchgeführt.

52068 Aachen, den 14.05.2020 Unterschrift des Prüfers: i. A.: Senay Luul